

Protokoll der 3. Sitzung der ARA-Kommission Meilen/Herrliberg/Uetikon am See

Datum/Zeit	16. Juni 2021 18.00 – 19.55 Uhr
Ort	Sitzungszimmer ARA
Vorsitz	Peter Jenny, Gemeinderat, Meilen
Mitglieder	Verena Bergmann-Zogg, Meilen Irene Ritz-Anderegg, Meilen Thomas Dinkel, Herrliberg Oliver Räss, Uetikon am See Peter Neuenschwander, Herrliberg Daniel Noger, Betriebsleiter Thomas Zimmerli, Klärwerkmeister
Gäste	Frank Lienhard, Uetikon am See
Entschuldigt abwesend	Julia Ledergerber, AWEL Christian Schucan, Uetikon am See
Protokoll	Daniel Noger, Betriebsleiter

Traktanden

1. Protokoll der Sitzung vom 31. März 2021 (jep)
2. Verwertung Frischschlamm Männedorf (nod)
 - Stand der Planung, Zwischenresultate
3. Anschluss ARA Männedorf (nod)
 - Stand der Planung, Zwischenresultate
4. Bericht über die finanztechnische Prüfung der Jahresrechnung 2020 (nod)
 - Kenntnisnahme des umfassenden Berichts
 - Einzuleitende Massnahmen
5. Finanzrapport
 - Vorstellung (nod)
 - Kenntnisnahme (alle)

6. Budget 2022
 - Vorstellung und Diskussion (nod)
 - Verabschiedung zuhänden Verbandsgemeinden (jep)
 7. Finanz- und Aufgabenplan 2022 - 2026
 - Vorstellung (nod)
 - Verabschiedung zuhänden Verbandsgemeinden (jep)
 8. Einbau Ozonung
 - Stand Bromidmessungen DELICA AG; Info (nod)
 9. Zufahrt Ost; Abrechnung (nod)
 - Vorstellung Bauabrechnung und Schlussbericht (nod)
 - Genehmigung (jep)
 10. Ausbau ARA; Abrechnung Rückstellungen (nod)
 - Vorstellung Bauabrechnung (nod)
 - Genehmigung (jep)
 11. Reduktion Baurechtszins ARUNDO AG
 - Vorstellung Antrag vom 17.5.2021 (nod)
 - Entscheid (jep)
 12. Swisscom-Antenne auf Biofiltration
 - Vorgeschichte und Vorstellung geänderter Vertrag (nod)
 - Genehmigung geänderter Vertrag (jep)
 13. Verschiedenes (alle)
 - Vertrag über Lieferung von Biogas an E360°; Überarbeitung (nod)
 - Baubewilligung Abdeckung Schlammstapel (nod)
 - Monitoring Sars-CoV-2 (nod)
 - Mietvertrag ARUNDO AG (nod)
 - Wahl Betriebsleiter (jep)
-

1. Protokoll der Sitzung vom 16. Juni 2021 (jep)

Das Protokoll der 2. Sitzung vom 31. März 2021 wird ohne Änderungen genehmigt und verdankt.

2. Verwertung Frischschlamm Männedorf

Stand der Planung, Zwischenresultate

Nach heutigem Stand wird Männedorf noch bis 31.12.2023 Klärschlamm in die ZSA liefern. Danach verarbeitet die ARA Rorguet den Klärschlamm von Männedorf. Die ZSA überprüft zurzeit ihr Betriebskonzept. Nach dem Austritt von Stäfa und Männedorf ist eine Neuorganisation angezeigt. Eine Weiterführung des heutigen Betriebs ist aus wirtschaftlicher Sicht nicht mehr vertretbar. Die Konzeptarbeiten sind noch nicht abgeschlossen.

3. Anschluss der ARA Männedorf (leg)

Stand der Planung, Zwischenresultate

Der Gemeinderat Männedorf hat bei Hunziker Betatech AG eine Vertiefungsstudie in Auftrag gegeben. Überprüft wird insbesondere, ob ein Anschluss an die ARA Rorguet auch wirtschaftlich vertretbar ist. Die Planungsarbeiten sind auf Kurs. Anfang Juli 2021 wird die Studie erwartet. Im August beschliesst der Gemeinderat Männedorf an einer Strategietagung über das weitere Vorgehen.

4. Bericht über die finanztechnische Prüfung der Jahresrechnung 2020 (nod)

Kenntnisnahme der Berichte

Der umfassende Bericht über die finanztechnische Prüfung der Jahresrechnung 2020 vom 1. April 2021 der BDO AG, Zürich, werden zur Kenntnis genommen. Die Überprüfung hat ergeben, dass in der Jahresrechnung keine wesentlichen Fehlaussagen enthalten sind. Die Jahresrechnung entspricht den kantonalen und kommunalen gesetzlichen Vorschriften.

Es wird folgende Massnahme empfohlen:

Es sei zukünftig im Anhang der Jahresrechnung den Zinssatz für die interne Verzinsung offen zu legen.

Beschluss der ARA-Kommission

- Der umfassende Prüfbericht vom 1. April 2021 der BDO AG wird zur Kenntnis genommen.
- Der Zinssatz für die interne Verzinsung ist in Zukunft im Anhang der Jahresrechnung aufzunehmen.

5. Finanzrapport

Das Finanzreporting vom 31. Mai 2021 zeigt eine solide Entwicklung der Aufwände und Erträge. Die Finanzen sind auf Kurs. Massnahmen sind nicht erforderlich. Einzig die Liquidität muss im Herbst 2021 überprüft werden.

6. Budget 2022

Vorstellung und Diskussion

Das Budget 2021 präsentiert sich mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 3'307'900.– wie folgt:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	3'906'400.00
Gesamtertrag	Fr.	598'500.00
Aufwandüberschuss	Fr.	3'307'900.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird gemäss Art. 42 der Zweckverbandsstatuten durch die Verbandsgemeinden wie folgt getragen:

Kostenteiler	Einwohnerzahl	Anteil in %	Budget 2022
Gemeinde Meilen	15'000	61.65 %	2'039'200.00
Gemeinde Herrliberg	6'700	20.50 %	678'200.00
Gemeinde Uetikon am See	5'800	17.85 %	590'500.00
Total	27'500	100 %	3'307'900.00

Investitionen im Verwaltungsvermögen	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Total Investitionsausgaben	760'000.00	1'530'000.00	237'544.47
Total Investitionseinnahmen	320'000.00	500'000.00	55'931.15
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	440'000.00	1'030'000.00	181'613.32

Die Ausgaben der Erfolgsrechnung steigen leicht an. Nach rund zehn Jahren Betrieb kommen vor allem die elektromechanischen Anlageteile ans Ende ihrer Lebensdauer. Es folgt eine Phase der Erneuerung. Der Apparate- und Geräteaufwand wird sich in den nächsten Jahren erhöhen. Für 2022 wird ein Betrag von Fr. 240'000.– budgetiert. Das sind gegenüber dem letzten Jahr Fr. 100'000.– mehr. Auch der Aufwand für Betriebs- und Verbrauchsmaterial wird ansteigen.

Die ARA-Kommission beschliesst:

- Das Budget 2022 mit einem Aufwand von Fr. 3'906'400.– und einem Ertrag von Fr. 598'500.– (Aufwandüberschuss Fr. 3'307'900.–) wird einstimmig genehmigt und zuhanden der Verbandsgemeinden verabschiedet.
- Die Investitionsrechnung 2022 mit Nettoinvestitionen von Fr. 440'000.– wird einstimmig genehmigt.
- Zusammen mit dem nächsten Budget ist ein mittelfristiges Erneuerungskonzept für elektromechanische Anlageteile vorzulegen.
- Die Rechnungsprüfungskommission wird eingeladen, das Budget zu prüfen und ihren Bericht zuhanden der Verbandsgemeinden zu verfassen.

7. Finanz- und Aufgabenplan 2022 - 2026

Der Finanz- und Aufgabenplan 2022 – 2026 vom Juni 2021 sieht mittel und langfristige Investitionsvorhaben von insgesamt 19,6 Mio. Franken vor. Davon sind 1,4 Mio. Franken für Investitionsvorhaben an den Sonderbauwerken der Verbandsgemeinden vorgesehen. Die Entwicklung der Planerfolgsrechnung, ist konstant und gesund. Die Erträge erhöhen sich in den nächsten Jahren dank den zusätzlichen Erträgen aus der Verwertung des Klärschlammes von Männedorf und den Klick-Beiträgen. Auch die Kennzahlen sind erfreulich. Der Selbstfinanzierungsgrad 2022 liegt bei guten 271 %.

Diskussion:

Die Planerfolgsrechnung ist zu präzisieren. Insbesondere sind der Sach- und Betriebsaufwand auf die erhöhten Budgetwerte anzupassen, die Bemerkungen entsprechend zu ergänzen und eine neue Zeile mit den Finanzerträgen (Baurechtszinsen und Mieteinnahmen) aufzunehmen. Betriebliche Erträge und Finanzerträge werden in der Betriebsrechnung separat aufgeführt. Sinnvollerweise sollte dies auch in der Planerfolgsrechnung einfließen.

Die ARA-Kommission beschliesst:

- Der Finanz- und Aufgabenplan 2022 – 2026 vom Juni 2021 mit Nettoinvestitionen im Jahr 2022 von Fr. 440'000.– ist wie folgt zu ergänzen und der ARA-Kommission erneuert vorzulegen:
 - Der Sach- und Betriebsaufwand ist zu präzisieren und der ansteigende Unterhalt für Maschinen und Geräte stärker zu berücksichtigen.
 - Der Klärwerkmeister erstellt ein Erneuerungskonzept für Maschinen und Geräte.
 - Zusätzlich ist eine Zeile mit den Erträgen aus dem Finanzvermögen aufzunehmen.
 - Die Bemerkungen sind entsprechend anzupassen.
- Der Investitionsplan 2022 - 2026 wird genehmigt.

8. Einbau Ozonung

Die zweite Bromid-Messkampagne ist Ende Mai angelaufen. In zwei Serien à drei Wochen werden jeweils im ARA-Zulauf und in den Messschächten der Delica AG Proben genommen. Die bisherigen Werte sind unkritisch. Die abschliessende Auswertung der ersten Serie liegt noch nicht vor.

9. Zufahrt Ost; Abrechnung

Kreditbewilligung	Beschluss der ARA-Kommission vom 28. August 2014		
Ausgabenkonto	INV 00001, 7202.5010.00		
Kreditbetrag	Fr. 378'000.00 inkl. MwSt.		Fr. 350'000.00 ohne MwSt.
Abrechnung	Fr. 340'702.70 inkl. MwSt.		Fr. 316'389.81 ohne MwSt.
Minderkosten	Fr. 37'297.30 inkl. MwSt.		Fr. 33'610.19 ohne MwSt.
Begründung	Kostengünstige Vergabe der Strassenbauarbeiten (Fr. 36'667.09 unter dem Kostenvoranschlag).		

Spezielle Hinweise	keine		
Abgleich Finanzabteilung	30. April 2021		
Kostenteiler			
Anteil Meilen	60.50 %	Fr.	191'415.84 ohne MwSt.
Anteil Herrliberg	20.50 %	Fr.	64'859.91 ohne MwSt.
Anteil Uetikon am See	19.00 %	Fr.	60'114.06 ohne MwSt.
Total Baukosten	100.00 %	Fr.	316'389.81 ohne MwSt.

Die ARA-Kommission beschliesst:

- Die Kreditabrechnung betreffend Neubau ARA-Zufahrt Ost über Fr. 316'389.81 mit Minderkosten von Fr. 33'610.19 wird genehmigt.

10. Ausbau ARA; Abrechnung Rückstellungen

Kreditbewilligung / Übernahme gemäss Überleitungstabelle zur Eingangsbilanz	Beschluss der ARA-Kommission vom 17. Juni 2015 (Abrechnung und Rückstellungen) / Eingangsbilanz per 1. Januar 2019 / ZKB-Konto Nr. 1100-2632.855		
Ausgabenkonto	7202.5040.00, INV 00008		
Kreditbetrag		Fr.	284'919.00 ohne MwSt.
Abrechnung		Fr.	127'886.69 ohne MwSt.
Minderkosten		Fr.	157'032.31 ohne MwSt.
Begründung	Die Fertigstellungsarbeiten konnten günstiger und einfacher abgeschlossen werden. Die Rückstellungen waren zudem hoch eingeschätzt. Alle vorgesehenen Massnahmen und Fertigstellungsarbeiten wurden ausgeführt.		
Spezielle Hinweise	keine		
Abgleich Finanzabteilung	19. Mai 2021		

Die ARA-Kommission beschliesst:

- Die Kreditabrechnung betreffend Ausbau ARA Rorguet. Fertigstellungsarbeiten über Fr. 284'919.– mit Minderkosten von Fr. 157'032.31 wird genehmigt.

11. Reduktion Baurechtszins ARUNDO AG

Die ARUNDO AG hat sich mit Schreiben vom 17. Mai 2021 erneut an die ARAKo gewendet. Sie stellt den Antrag, den Baurechtszins um mindestens 10 % nachhaltig zu reduzieren. Begründung: Die Kostenbasis muss sich auf allen Ebenen massiv verbessern, damit die Firma die Herausforderungen der Zukunft meistern kann. Zudem sei die Automobilbranche einem starken Wandel ausgesetzt und der Druck auf die Händler gross.

Diskussion: Die ARAKo hat sehr hohe Achtung vor der unternehmerischen Leistung der ARUNDO AG im vergangenen, äusserst schwierigen Jahr. Konnte doch trotz widrigen Umständen ein zufriedenstellendes Resultat erzielt werden. Die Kommission hat Verständnis für das Anliegen der ARUNDO AG. Auch die vergangenen Monate waren sehr hart und die Autobranche ist einem hohen Druck ausgesetzt. Dennoch ist der Zweckverband in dieser Corona-Krise der falsche Adressat. Auch liegt in diesem Fall keine grosse wirtschaftliche Verwerfung im Sinne des Baurechtsvertrages Abs. 3.18 vor, welche die Tragbarkeit des aktuellen Baurechtszinses in Frage stellen würde. Eine Vertragsanpassung, respektive eine Reduktion des Baurechtszinses um 10 % ist daher abzulehnen.

Die ARA-Kommission beschliesst:

- Eine Reduktion des Baurechtszinses der ARUNDO AG um 10 % wird abgelehnt.
- Der Betriebsleiter verfasst das entsprechende Schreiben an die ARUNDO AG.

12. Swisscom-Antenne auf Biofiltration

Der Mietvertrag zwischen der Swisscom und dem ARA-Zweckverband ist seit einiger Zeit unterzeichnet und die Baugesuchunterlagen liegen zur Unterschrift bereit. Gegen den Standort wehrte sich der westliche Nachbar und forderte eine Verschiebung. Gemäss Swisscom erfordert dies eine komplette Neuprojektierung. Swisscom ist damit einverstanden und übernimmt die Projektierungskosten, sofern im ersten Jahr der Vertragsdauer kein Mietzins geschuldet ist. Als Alternative könnte auch der Mietzins auf Fr. 14'000.–/a reduziert und nach 15 Jahren auf Fr. 16'000.–/a erhöht werden. Die Antenne soll neu auf die östliche Dachhälfte des Biofiltrationsgebäudes gestellt werden.

Die ARA-Kommission beschliesst:

- Dem Standortwechsel wird grundsätzlich zugestimmt.
- Der Standortwechsel soll nur erfolgen, wenn der Gemeinderat Männedorf sich grundsätzlich für einen Anschluss an die ARA Rorguet entschieden hat.
- Dem geänderten Vertrag mit einem Mietzins von Fr. 14'000.–/a wird vorbehältlich positivem Grundsatzentscheid des Gemeinderates Männedorf zugestimmt.
- Bei negativem Grundsatzentscheid von Männedorf bleibt der Standort und der Mietvertrag unverändert und das Baugesuch kann unterzeichnet werden.

13. Verschiedenes

E360°; Neufassung Gasliefervertrag

Ab 1. Januar 2024 wird der Klärschlamm von Männedorf in der ARA Rorguet verwertet. Die E360° AG hat deshalb den Gasvertrag erneuert und dem Zweckverband zur Prüfung vorgelegt.

Umbau Schlammfäulung

Nach langem Baubewilligungsverfahren liegt nun endlich die Baubewilligung für die Abdeckung des Schlammstapels vor. Mit den Bauarbeiten kann in Kürze gestartet werden.

Monitoring zu Sars-CoV-2 im Zürcher Abwasser

Im Rahmen des kantonalen Programms werden auch in der ARA Rorguet Proben genommen. Das Monitoring hat am 31. Mai 2021 gestartet.

ARUNDO AG; Mieterwechsel

Die ARUNDO AG hat gestützt auf den Baurechtsvertrag einen Mieterwechsel gemeldet. Es betrifft die Attikawohnung.

Wahl neuer Betriebsleiter

Daniel Noger tritt nach 16 Jahren in den verdienten Ruhestand. Mit Thomas Buchmüller steht ein erfahrener und kompetenter Ingenieur und Baufachmann zur Wahl. Er leitet die Abteilung Tiefbau der Gemeinde Meilen.

Die ARA-Kommission beschliesst:

- Thomas Buchmüller wird als Betriebsleiter der ARA Rorguet ernannt.
- Die Amtsübergabe erfolgt per 1. Juli 2021

Nächste Sitzungstermine

Mittwoch, 18. August 2021

Mittwoch, 3. November 2021

Für das Protokoll:



Daniel Noger, Betriebsleiter ARA

Verteiler:

- Mitglieder der ARA-Kommission
- AWEL, Julia Ledergerber, Zürich
- Daniel Noger, Betriebsleiter
- Thomas Zimmerli, Klärwerkmeister
- Gemeinderäte (Aktenaufgabe)

Beilagen:

- Aufgabenliste

Versandt: 26. Juni 2021

Projekt- und Aufgabenübersicht ARA

☑ BE... BETREFF		ZUST.	FIRMA	FÄLLIG AM
Bereich: arab: 19 Element(e)				
<input checked="" type="checkbox"/>	arab arab Elektrizität-Lastgang-Optimierung ELOp : -----Untersuchung WABAG AG 5.2021---Umsetzung---Testbetrieb---neuer Stromliefervertrag 2018-2021	but		Do. 20.05.2021
<input checked="" type="checkbox"/>	arab arab Weiterbildung Reto Walder: ----VSA Werkmeister-Ausbildung 2018-2020---Rückzahlung der Bundesbeiträge an ARA (Subjektfinanzierung ca. 7000.- ge...	nod		Mo. 31.05.2021
<input checked="" type="checkbox"/>	arab Betriebsdaten 2020 : ---Zusammenstellung Form BAFU B5 6.2021 ----Meldung an AWEL	gui		Di. 15.06.2021
<input checked="" type="checkbox"/>	arab arab Baurechtszins Gewerbepark Rorguet; -----Rechnungsstellung halbjährlich, vorschüssig Juni und Dezember--- Vorgaben unten**** -----	but		So. 20.06.2021
<input checked="" type="checkbox"/>	arab ARAB Betriebsbericht : -----Genehmigung Verbandsgem. (Juni)---Genehmigung Bezirksrat (bis 30. Juni)	but		Fr. 25.06.2021
<input checked="" type="checkbox"/>	arab ARAB Betriebsrechnung ARA; -----Genehmigung Verbandsgem. (Juni)---Genehmigung Bezirksrat (bis 30. Juni)	nod		Fr. 25.06.2021
<input checked="" type="checkbox"/>	arab arab Homepage erneuern: -----fotos 7.2021---textbearbeitung 8.2021---Betriebsbereit 9.2021	nod		Sa. 10.07.2021
<input checked="" type="checkbox"/>	arab ARAB Budget; -----Abschied RPK zHd Verbandsgemeinden (Juli)---Versand an Gemeinden (August)---Abschied Verbandsgemeinden (Sept)	but		Sa. 31.07.2021
<input checked="" type="checkbox"/>	arab arab Swisscom Antenne, Mietvertrag: -----Anschlussentscheid Männedorf abwarten 8.2021---ev. bereinigter Vertrag unterzeichnen 9.2021---Umprojektierun...	nod		Fr. 20.08.2021
<input checked="" type="checkbox"/>	arab Versicherungspolizen; Gebäude- und Sachversicherungen prüfen: -----umfassende Überprüfung des Versicherungsschutz 7.2021----Gebäudewert-, Geräte-, ...	nod		Di. 31.08.2021
<input checked="" type="checkbox"/>	arab arab Protokolle binden; -----Register nachführen 8.2021----ARAKo-Protokolle binden lassen 9.2021---Ablage im Archiv 2021	gui		Di. 31.08.2021
<input checked="" type="checkbox"/>	arab ARA PW Langenbaum; Anschluss an ARA: ----- Grundsatzentscheid ja/nein und Projektverantwortung 2021---Vorprojekt 2022---Realisierung 2023ff	but		Di. 31.08.2021
<input checked="" type="checkbox"/>	arab ARAB Mietzins Betriebsgebäude alte Landstrasse 150***	but		Mi. 10.11.2021
<input checked="" type="checkbox"/>	arab ARAB Betriebsbericht : -----Berichte anfordern (Jan)---Bericht erstellen (Jan)---Betriebsrechnung übernehmen (Feb)---Genehmigung Vorstand (März/April)---...	but		Mi. 01.12.2021
<input checked="" type="checkbox"/>	arab ARAB Betriebsrechnung ARA; ---Daten**** anfordern (Ende Dezember)----Rechnungsabschluss ARA (31. Januar)---Betriebskostenteiler (10. Februar) ---Gen...	but		Fr. 10.12.2021
<input checked="" type="checkbox"/>	arab ARAB jährliche Rechnungen; ---Aufwand Betriebspersonal usw. verrechnen ****;	but		Fr. 10.12.2021
<input checked="" type="checkbox"/>	arab ARAB Budget; ----Vorlage Voranschlag anfordern (April)---Budget erstellen (Mai)---Genehmigung ARAKo (Juni)---Abschied RPK zHd Verbandsgemeinden (J...	but		Mi. 20.04.2022
<input checked="" type="checkbox"/>	arab Vertragserneuerung E 360 Verkauf Klärgas: Vertragsentwurf 4.2021-----Vertragsverhandlungen 2021/22---vertragsablauf 31.12.2023 ---	but		Sa. 30.04.2022
<input checked="" type="checkbox"/>	arab arab ARA Rapport***: ----- 1. Allgemeiner Betriebsbericht ----- 2. Reinigungsleistung-----3. Personelles ----- 4. Pendenzen ----- 5. Verschiedenes	but		Di. 31.05.2022
Bereich: ara: 15 Element(e)				
<input checked="" type="checkbox"/>	ara ara Kanalbewirtschaftung regelbasiert; -----Abrechnung x.2019 ---- Funktionskontrolle 2021 (vergl Offerte HoAG)	nod	hoag	Mi. 10.03.2021
<input checked="" type="checkbox"/>	ara ara Regenbecken Müli; Sanierung: -----Honorarofferte 2021-----Projekt KV 2021---ARAKo 2021---Submission x.2021---Baubeginn x.2022---Fertigstellung x...	nod	hoag	Do. 20.05.2021
<input checked="" type="checkbox"/>	ara ara Ersatz Steuerkabel; -----Fertigstellung 3. Etappe Dollikon, Mühle, Fangkanal Bruech 2021/22 und kleinere Pumpwerke Meilen und Herrliberg---Abrech...	nod	hoag rom	So. 30.05.2021
<input checked="" type="checkbox"/>	ara ARA Fernmeldesystem Sonderbauwerke: -----Abrechnung 9.2018---ARAKo 2019---GR x.2019	nod	hoag leg	Do. 10.06.2021
<input checked="" type="checkbox"/>	ara ARA-Zufahrt für Gewerbe: ----- grb Abrechnung 7.2021---Ablage 8.2021	nod	has	Sa. 10.07.2021
<input checked="" type="checkbox"/>	ara ara Sanierung Pumpwerke Herrliberg (Steinrad I - III): -----Abrechnung x.2021	nod	hoag	Di. 20.07.2021
<input checked="" type="checkbox"/>	ara ARA Ozonung, Einbau: -----Auswertung neue Messkampagne 7.2021---ARAKO Grunsatzentscheid 6.2021-----Projekt+KV 2021---ARAKo 2022--- Beitragsge...	nod	hoag	Di. 20.07.2021
<input checked="" type="checkbox"/>	ara ARA Umbau Schlammfäulung; -----Baubeginn 1.Et. 3.2021---Fertigstellung 6.2021---Werkabnahme 6.2021--- Realisierung 2. Et. 2023--- Beginn Schlammfä...	nod	hoag	Sa. 31.07.2021
<input checked="" type="checkbox"/>	ara ARA Ausbau 2010, Fertigstellungsarbeiten ; -----Archivierung 2020	nod	hoag	Di. 10.08.2021
<input checked="" type="checkbox"/>	ara ara Regenbecken Dollikon, Sanierung: -----Fertigstellung 6.2021---Werkabnahme xx.2021---Abrechnung 2.2022	nod	hoagrom	Fr. 20.08.2021
<input checked="" type="checkbox"/>	ara ara Schlammverwertung ARA Seewis, Hombrechtikon: Grundsatzentscheid 8.2021---Vertiefungsstudie 12.2021---2. Grundsatzentscheid 2021---Projektierung ...	nod	hoag	Mo. 30.08.2021
<input checked="" type="checkbox"/>	ara ARA altes Betriebsgebäude, Sanierung Vorplatz: -----Fertigstellung 1. Etappe 10.2021---Werkabnahme x.2021--Abrechnung x.2022	nod	hug	Di. 31.08.2021
<input checked="" type="checkbox"/>	ara arab Anschluss Männedorf: -----Grundsatzentscheid Männedorf 6.2021---Klärung Landumlegung und Bromid 8.2021---Projektierung 2021--- Baubeginn 202x---...	nod	hoag	Di. 31.08.2021
<input checked="" type="checkbox"/>	ara arab Pumpwerk Langenbaum; Sanierung: -----Sanierung durch Uetikon 2021---Werkabnahme---Übernahme in ZV und Aufschaltung PLS xx.2021	nod	hoag	Do. 30.09.2021
<input checked="" type="checkbox"/>	ara ara Sanierung Pumpwerke Meilen (Feldeg, Feldgüetliweg, Horn): -----Honorarofferte/Kick off 2023---Projekt KV x.2023--ARAKo x.2023---GRB x.2023-----...	nod	hoag	Mo. 30.01.2023